NOVA SUŠICA — Ambrožičev mlin. — V območju spomenika zaščitenega kompleksa Ambrožičevega mlina v Novi Sušici je tudi dotrajan objekt z bivšo, sedaj že uničeno kovačijo in svinjakom. Po posvetu z lastniki smo se dogovorili, da bomo objekt sanirali in adaptirali tako, da ohranimo vse gabaritne značilnosti in danosti ter vse kamnoseško sicer skromno obdelane detajle. Za zagotovitev tega in kot pomoč investitorjem, predvsem pa kot kompenzacija lastnikom, ki so odstopili od nameravane gradnje montažne hiše na zaščitenem območju, smo na zavodu v letu 1988 začeli z izdelavo idejnih arhitekturnih projektov. — D. H.

PEKEL (Steske) — graščinski kompleks, obnova žage. — Po pripravljalnih delih in podpiranju spodnjega stropa smo odstranili vso dotrajano strešno konstrukcijo ter odstranili še uporabne opečnate planete in korce. Na očiščenem in poravnanem zidu smo horizontalno izvedli 20 cm visoko AB vez. Zaradi statično izredno neugodne konstrukcije smo morali dotrajani leseni poveznik nadomestiti z AB nosilcem in nanj pozidati zatrepni zaključek z modularno opeko. Močno dotrajan in slabo temeljen objekt pa se je ob rušitvi in demontaži strešne konstrukcije pokazal za statično popolnoma nestabilnega, saj se je del stene in vogala močno nagnil, tako da je bilo potrebno rušenje obodnih sten ter kompletna sanacija tega dela objekta. Izdelali smo betonski pasovni temelj, ponovno pozidali obodni zid, izdelali AB vez in šele nato ponovno prekrili objekt z leseno strešno konstrukcijo in opečnatimi korci. Rušenje tega dela objekta smo izkoristili tako, da smo pozidali neustrezne okenske odprtine ter odprli okna na prvotnih lokacijah. Ob sanaciji obodov smo obnovili tudi kamniti okvir vhodnih vrat v žago. Vsa navedena dela, ki so bila zaradi lokacije žage tik ob vodotoku Vipave in same statične nestabilnosti dokaj zahtevna, je opravil obrtnik V. Perčič iz Tubelj pri Komnu. — D. H.

PODNANOS — vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne. — V preteklem letu smo za vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne, ki je locirano na jugovzhodnem delu civilnega pokopališča, izdelali revizijo, oziroma dopolnitev k projektu, ki smo ga izdelali v letu 1980 in ki ni bil v celoti realiziran. Za nove razširitve civilnega pokopališča in novo komunikacijsko funkcijo osrednje steze čez vojaško pokopališče smo izdelali projekt izvedbe; popis projektiranih del in ureditev ter projektantski predračun. Vsa dela, ki so jih izvajali na vojaškem pokopališču, smo tudi nadzirali — D. H.

POSTOJNA — spominska plošča padlim pripadnikom varnostnih sil. — V sodelovanju z RSNZ in UNZ Postojna bodo bivši pripadniki enot NZ, VOS-OF in OZNE postavili obeležje pripadnikom teh enot, padlih med vojno. Delavci zavoda smo skupaj s predstavniki teh enot in služb za NZ izbrali lokacijo in določili pogoje za oblikovanje obeležja. V Postojni bomo obeležje locirali v pokrit prostor pred vhodom v poslopje UNZ Postojna. — D. H.

ROŽNA DOLINA — židovsko pokopališče. — DO Komunala je ponovno postavila del betonskega obodnega zidu, ki je bil porušen ob poplavah oktobra 1987. leta. Dodatno smo uredili tudi vhod, kar omogoča tudi deloma strojno vzdrževanje tega spomeniškega objekta.

Židovska skupnost v Trstu se za ureditev notranjosti pokopališča še ni odločila. — D. H.

SELO PRI ČRNIČAH — spomenik NOB. — Zavod je sodeloval s projektanti in investitorji pri izbiri lokacije za spomenik NOB ob gasilskem domu v Selu, posebno pa še z izvajalcem kamnoseških del. Omeniti moramo, da je spomenik v zasnovi delo pokojnega Negovana Nemca in da je med izvedbo bilo popravljenih le malo nebistvenih detajlov. — D. H.

SKALNICA — bunker. — Ob asfaltiranju ceste na Sv. goro so izvajalci Cestnega podjetja Nova Gorica del meteornih voda speljali v povezovalni rov serije bunkerjev, ki so nastali v času soške fronte. Ob intervenciji smo predlagali rešitev, ki ohranja vhod v ta zanimivi rov (rov preseka hrib in izhaja na plan nad vasjo Grgar) in možnost prezentacije celote. — D. H.

ŠEMPETER — spominska plošča. — Na prošnjo OO ZZB NOV in KS Šempeter smo za spominsko ploščo padlim braniIcem Goriške fronte izdelali skico montaže na južno pročelje doma krajevne skupnosti. — D. H.