

Sl. 135 Dvorje – spomenik Davorinu Jenku po obnovi
Fig. 135 Dvorje – the monument to the composer D. Jenko

IDRIJSKI LOG – Brinov grič »Vojkov tabor«: V zimi 1988–1989 je bil v Trnovskih gozdovih hud požled, tako da so bile mestoma hude poškodbe na drevesnih ustrojih. Žal je nekaj podobnega doletelo tudi spomeniško zaščiteno območje Brinovega griča, kjer je v prvih letih vojne bilo taborišče prvih organiziranih partizanskih enot, med njimi tako imenovane Vojkove čete, ki je ime dobila po njenem komandantu Janku Premrlu Vojku. Večja smreka je namreč po žledu padla na barako in jo podrla. Ker porušena baraka ni bila rekonstruirana po dejanskem stanju, smo na zavodu na podlagi pričevanj preživelih borcev »Vojkove čete« izdelali projekt verne rekonstrukcije vseh objektov: barake, zemljanke, kuhinje in stražarskih mest.Poleg tega smo izdelali tudi načrt celostne podobe tabora in obeležitve vseh pomembnih objektov, poti... Dela, ki se bodo začela predvidoma v prvem polletju leta 1990 bodo s pomočjo družbeno političnih skupnosti in delovnih organizaciji izvajali krajani, ki so usposobljeni za gradnjo objektov iz lesenih brun. – D. H.

KANALSKI VRH – Krajani Kanalskega vrha so s sodelovanjem OOZB NOV in Krajevne skupnosti Kanal do vasi »speljali« asfaltirano prevleko ceste. Zaključek te akcije so poudarili še s postavitvijo spomenika padlim krajanom, saj je bil Kanalski vrh eden redkih krajev, ki tovrstnega obeležja žrtvam pretekle vojne še ni imel. Na zavodu smo poleg izbire najprimernejše lokacije izdelali tudi vso potrebno tehnično dokumentacijo vključujoč projekte z variantnimi rešitvami ter vse delo tako kamnoseško kot tudi gradbena nadzirali. – D. H.

KLUŽE – Po sanaciji strešin trdnjave je bila v letnem planu predvidena delna zunanja prezentacija objekta, ki je obsegala preboj vhodnih vrat na plato objekta, ureditev dostopa, čiščenje okolice objekta in vključitev tako saniranega dostopa v predvideno prvo fazo funkcionalne izrabe.

Med letom so se zaradi neurja pojavile tudi poškodbe na pravkar opravljeni sanaciji strehe na vzhodnem višjem delu trdnjave; vihar je namreč strgal dve plasti hodroizolacije ravne strehe, ob tem pa se je pojavila, verjetno zaradi predhodnega večletnega delovanja atmosferskih vod v vmesno rekonstrukcijsko plast (nasip) zidu, tudi lokalna poškodba na vzhodnem delu objekta. Izboklina, ki odstopa za okoli 20 cm od vertikale se že potencira z 4 do 10 cm široko ločilno fugo. Po ogledu poškodbe je statik izdelal predlog sanacije poškodovanega dela zidu v dveh variantah v vrednosti 255 in 410 milijonov. Ker smo po finančnem planu in prispelih sredstvih imeli le dobro desetino sredstev, smo se odločili, da s temi sredstvi opravimo čiščenje in posnetek zgornje trdnjave Kluže.Zgornja